

临洮县水务局公用笺

临洮县红旗乡苏木沟 堤防加固工程及库区移民直补 资金绩效自评报告

一、基本情况

《临洮县红旗乡苏木沟堤防加固工程初步设计报告》由县水务局以临水字〔2022〕353号文进行了批复，批复工程总投资65.86万元。2022年12月31日，根据临洮县财政局《关于划转2023年中央水库移民扶持基金的通知》（临财农划字〔2022〕101号），下达该项目建设资金66万元，库区移民直补资金13.44万元。

工程建设内容为：布置加固河堤0.229km，减水建筑物6座。

工程于2023年4月19日正式开工建设，2023年5月16日完成全部建设任务，新建浆砌石堤防0.229km，减水建筑物6座。2023年12月28日通过工程竣工验收，工程质量合格。

库区移民直补资金发放224人，每人直补600元，共计13.44万元。

二、综合评价结论

我局积极组织相关人员对临洮县红旗乡苏木沟堤防加固工程建设情况进行了综合自评工作，并编制完成了临洮县红旗乡苏木沟堤防加固工程绩效评价报告。

从整体来说临洮县红旗乡苏木沟堤防加固工程建设内容选择和工程技术方案的确定是正确合理的。经过自评量化考评，我县临洮县红旗乡苏木沟堤防加固工程综合得分为 95 分，该工程项目建设综合评价结果为优。

三、绩效情况分析

(一) 项目资金情况分析

2022 年 12 月 31 日，根据临洮县财政局《关于划转 2023 年中央水库移民扶持基金的通知》(临财农划字〔2022〕101 号)，下达该项目建设资金 79.44 万元。

工程于 2023 年 4 月 19 日正式开工建设，2023 年 5 月 16 日完成全部建设任务，完成项目建设资金 66 万元。

直补资金发放 224 人，每人直补 600 元，共计 13.44 万元，已全部发放到位。

工程资金管理上严格按照专人管理，实行专户贮存和资金报账制，确保工程建设资金规范合理使用。

(二) 总体目标完成情况分析

临洮县红旗乡苏木沟堤防加固工程实施方案批复后，由临洮县水利建设管理站为法人，具体负责工程建设管理工作。在建设管理中严格按照建设程序、资金管理办、工程设计规范等进行管理，工程按期完工并顺利通过竣工验收。我局积极组织相关人员对临洮县红旗乡苏木沟堤防加固工程建设情况进行了绩效自评工作。从产出、效益和满意度等 3 个指标综合评定，临洮县红旗乡苏木沟堤防加固工程建设内容选择和工程技术方案的确定

是正确合理的，项目质量符合设计要求，运行状况良好，发挥了预期效益，群众满意度高。

（三）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量及质量

临洮县红旗乡苏木沟堤防加固工程新建浆砌石堤防 0.229km，减水建筑物 6 座。截止目前，全部完成建设任务，运行状况良好。

（2）项目实施进度

临洮县红旗乡苏木沟堤防加固工程于 2023 年 4 月 19 日正式开工建设，2023 年 5 月 16 日完成全部建设内容。工程建设中严格按照招标工期开展工作，未拖延工程进展。

（3）直补资金发放 224 人，每人直补 600 元，共计 13.44 万元。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益

临洮县红旗乡苏木沟堤防加固工程项目经济效益费用比为 1.03，经济净现值 23.48 万元，经济内部收益率为 8.5%。

（2）社会效益

工程实施后，将保护两岸群众生命财产的安全，保护两岸耕地不受洪水影响。

（3）生态效益

工程实施后，提高了当地群众的生活水平，促进了农村经济

的发展，改善了农村生活生产条件及当地生态条件。

3、满意度指标完成情况分析

临洮县红旗乡苏木沟堤防加固工程在红旗乡范围内实施，目前工程运行良好，群众满意度较高。

四、绩效自评工作的问题和建议

由于项目实施地点位于偏远山区乡镇，维修、运行、管理等相关费用较高，建议能够在工程设计中增加工程维修管护相关费用。

五、对绩效评价结果应用和公开的考虑

此次自评结果计划将运用于项目审计、验收等各个环节，吸取好的经验，改进不足之处，面向社会公开。

附件：中央转移支付项目绩效自评表



中央转移支付项目绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目名称)		临洮县红旗乡苏木沟堤防加固工程				
中央主管部门		水利部				
地方主管部门		临洮县水务局	资金使用单位	临洮县水利建设工作站		
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A*100%)
		年度资金总额:	79.44	79.44		100%
		其中:中央财政资金	79.44	79.44		100%
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
		分配科学性	分配科学			无
		下达及时性	下达及时			无
		拨付合规性	拨付合规			无
		使用规范性	使用规范			无
		执行准确性	执行准确			无
		预算绩效管理情况	成效明显			无
		支出责任履行情况	严格执行			无
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	布置加固河堤0.229km,布置减水建筑物6座;发放224人补助资金共计13.44万元。		布置加固河堤0.229km,布置减水建筑物6座;发放224人补助资金共计13.44万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量指标	1.加固河堤(≥**km)	0.229	0.229	
			2.发放224人库区移民补助资金(600元/人),共计(万元)	13.44	13.44	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	100%	100%	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	100%	100%	
		成本指标	完成工程建设资金(万元)	79.44	79.44	
	效益指标	经济效益指标	经济内部收益率(≥%)	8	8.5	
		社会效益指标	保障两岸居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	保障	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度(≥**%)	95%	95%		