

# 临洮县自然资源局文件

临自然资源发〔2024〕94号

签发人：王万国

## 临洮县自然资源局 关于定西市临洮县太石镇太石村泥石流治理 工程2023年度地质灾害防治预算执行情况 绩效自评报告

县财政局：

定西市临洮县太石镇太石村泥石流治理工程已全部完成工程建设内容，并于2023年12月31日完成自验收、审计工作。本项目资金于2022年12月26日由省财政厅直接下达至临洮县财政局，截至2023年12月31日，项目资金累计支付427.81万元，资金结存72.19万元，预算执行率86%。

截止2023年12月31日，项目绩效自评得分95.56分。根据《甘肃省省级项目支出绩效单位自评工作规程》（甘财绩〔2020〕5号），综合自评结果为“优秀”，项目实施进行未偏离计划进度。

附件：定西市临洮县太石镇太石村泥石流治理工程 2023 年  
度地质灾害防治预算执行情况绩效自评报告

临洮县自然资源局

2024 年 4 月 10 日



---

临洮县自然资源局办公室

2024 年 4 月 10 日印

---